

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2018 года



Утверждено
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"
И.М. Мамруков
20/08/18 г.
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2018 год								Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур				
	ВСЕГО		13,890	8,038	3,472	1,591	3,472	6,446	3,473	-	3,473	-	0,733	0,733	0,733	0,733	5,853	-	5,853	-42%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	12,173	7,683	3,043	1,236	3,043	6,446	3,043	-	3,043	-	0,378	0,378	0,378	0,378	4,490	-	4,490	-37%			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	12,173	7,683	3,043	1,236	3,043	6,446	3,043	-	3,043	-	0,378	0,378	0,378	0,378	4,490	-	4,490	-37%			
1.1.1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	-	-	0,858	-	0,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,858	0,858	100%			Работы выполнены в полном объеме.	
1.1.2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	-	5,562	0,378	1,391	0,378	1,391	-	1,391	-	1,391	-	0,378	0,378	0,378	0,378	5,184	-	5,184	-93%			Проведение работ запланировано на III - IV квартал 2018 г.
1.1.3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	-	6,611	6,446	1,653	-	1,653	6,446	1,653	-	1,65	-	-	-	-	-	0,165	-	0,165	- 4,79			
2	Новое строительство	-	1,717	0,355	0,429	0,355	0,429	-	0,430	-	0,430	-	0,355	0,355	0,355	0,355	1,362	-	1,362	-79%			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	0,314	-	0,078	-	0,078	-	0,079	-	0,079	-	-	-	-	-	0,314	-	0,314	-100%			
2.1.1	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ	-	0,314	-	0,078	-	0,078	-	0,079	-	0,079	-	-	-	-	-	0,314	-	0,314	-100%			Ведутся работы по закупке оборудования.
2.2	Прочее новое строительство	-	1,403	0,355	0,351	0,355	0,351	-	0,351	-	0,35	-	0,355	0,355	0,355	0,355	1,048	-	1,048	-75%			
2.2.1	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри	-	0,935	-	0,234	-	0,234	-	0,234	-	0,234	-	-	-	-	-	0,935	-	0,935	-100%			Работы выполнены в полном объеме.
2.2.2	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	-	0,468	0,355	0,117	0,355	0,117	-	0,117	-	0,117	-	0,355	0,355	0,355	0,355	0,113	-	0,113	-24%			Ведутся работы по строительству электросетевого объекта.

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2018 года



Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"
И.М. Мамруков
2018 г.
М. П.

№№	Наименование объекта*	Планный объем финансирования, млн. руб.*				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.				Технически завершенные созданные объекты																							
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты	Подстанции										Иные объекты								
																						год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность МВА, кВт	тип ввода в эксплуатацию	напряж. кВ	тип трансформации	тип оборудования	тип кабеля, провода	марка кабеля, провода	протяженность, км					
	ВСЕГО	13,890				8,038	-	0,948	6,998	0,091	-5,523					1,236	-	0,593	0,552	0,091																					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	12,173				7,683	-	0,593	6,998	0,091	-4,161					1,236	-	0,593	0,552	0,091																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,173				7,683	-	0,593	6,998	0,091	-4,161					1,236	-	0,593	0,552	0,091																					
1.1.1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	-				0,858	-	0,215	0,552	0,091	0,858					0,858	-	0,215	0,552	0,091																					
1.1.2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	5,562				0,378	-	0,378	-	-	5,184					0,378	-	0,378	-	-																					
1.1.3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	6,611				6,446	-	-	6,446	-	0,165					-	-	-	-	-																					
1.1.4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	-				-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-																					
2	Новое строительство	1,717				0,355	-	0,355	-	-	-1,362					-	-	-	-	-																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,314				-	-	-	-	-	0,314					-	-	-	-	-																					
2.1.1	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ	0,314				-	-	-	-	-	0,314					-	-	-	-	-																					
2.2	Прочее новое строительство	1,403				0,355	-	0,355	-	-	-1,048					-	-	-	-	-																					
2.2.1	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри	0,935				-	-	-	-	-	0,935					-	-	-	-	-																					
2.2.2	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	0,468				0,355	-	0,355	-	-	0,113					-	-	-	-	-																					

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2018 года



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,890	8,038	3,472	1,591	3,472	6,446	3,474	-	3,473	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,887	6,372	2,722	1,129	2,722	5,243	2,722	-	2,722	-	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,887	6,372	2,722	1,129	2,722	5,243	2,722	-	2,722	-	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	0,814	0,406	0,203	0,203	0,203	0,203	0,204	-	0,204	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,814	0,406	0,203	0,203	0,203	0,203	0,204	-	0,204	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	2,119	1,226	0,530	0,243	0,530	0,983	0,530	-	0,529	-	
1.4.	Прочие собственные средства	0,070	0,034	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	-	0,018	-	
1.4.1.	в т.ч. средства от техприсоединение потребителей к эл/сетям	0,070	0,034	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	-	0,018	-	
1.4.2.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	13,890	8,038	3,472	1,591	3,472	6,446	3,474	-	3,473	-	
	для ОГК/ПГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2018 года**



Подтверждаю
Генеральный директор ЗАО «НРЭС»
Н.М. Мамруков
29.06.2018 г.
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о техническом состоянии объекта
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2018 года**



Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"

Н.М. Мамруков

20/8 г.
М. П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	иные объекты	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	34,6				2016	2017	+	-	-	-
2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	34,6				2017	2018	+	-	-	-
3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	34,6				2018	2019	+	-	-	-
4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	34,6				2019	2020	+	-	-	-
5	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ				95	2016	2020	+	-	-	-
6	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри			0,6		2015	2016	+	-	+	+
7	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей			0,2		2019	2020	+	-	+	+