

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2017 года



Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"
Н.М. Мамруков
2017 г.
М. П.

№/№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2017 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО		13,750	7,369	3,436	-	3,436	7,369	3,438	-	3,440	-	-	-	-	6,382	- 6,382	-46%				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	11,331	7,064	2,832	-	2,832	7,064	2,833	-	2,834	-	-	-	4,267	- 4,267	-38%					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	11,331	7,064	2,832	-	2,832	7,064	2,833	-	2,834	-	-	-	4,267	- 4,267	-38%					
1.1.1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	-	3,723	-	0,930	-	0,930	-	0,931	-	0,932	-	-	-	3,723	- 3,723	-100%			Выполнение работ, установка оборудования и ввод в эксплуатацию РП-1 полностью завершено в 2016 году. Средства, предусмотренные в тарифе по данной статье затрат, израсходованы в большем объеме, по сравнению с запланированным и учтенным в тарифе на 2016 год.		
1.1.2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	-	7,608	7,064	1,902	-	1,902	7,064	1,902	-	1,902	-	-	-	0,544	- 0,544	-7%					
1.1.3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1.4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Новое строительство	-	2,419	0,305	0,604	-	0,604	0,305	0,605	-	0,606	-	-	-	2,114	- 2,114	-87%					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	0,314	0,305	0,078	-	0,078	0,305	0,079	-	0,079	-	-	-	0,010	- 0,010	-3%					
2.1.1	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ	-	0,314	0,305	0,078	-	0,078	0,305	0,079	-	0,079	-	-	-	0,010	- 0,010	-3%					
2.2	Прочее новое строительство	-	2,104	-	0,526	-	0,526	-	0,526	-	0,53	-	-	-	2,104	- 2,104	-100%					
2.2.1	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри	-	1,402	-	0,350	-	0,350	-	0,351	-	0,351	-	-	-	1,402	- 1,402	-100%			Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри (в соответствии с требованиями ПП РФ № 861 от 27.12.2004) выполнены в 2015-2016 гг. Построена КВЛЭП в рамках технологического присоединения заявителей до 15 кВт в Микрорайоне индивидуальной застройки г. Нерюнгри. Средства, предусмотренные в тарифе по данной статье затрат, израсходованы в большем объеме, по сравнению с запланированным и учтенным в тарифе на 2016 год.		
2.2.2	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	-	0,702	-	0,176	-	0,176	-	0,175	-	0,175	-	-	-	0,702	- 0,702	-100%			Выполнение мероприятий по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей планируется в 4 квартале 2017 года.		

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2017 года



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,750	7,369	3,436	-	3,436	7,369	3,438	-	3,440	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,769	5,805	2,692	-	2,692	5,805	2,692	-	2,693	-	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,769	5,805	2,692	-	2,692	5,805	2,692	-	2,693	-	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	0,814	0,406	0,203	-	0,203	0,406	0,204	-	0,204	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,814	0,406	0,203	-	0,203	0,406	0,204	-	0,204	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	2,097	1,124	0,524	-	0,524	1,124	0,524	-	0,525	-	
1.4.	Прочие собственные средства	0,070	0,034	0,017	-	0,017	0,034	0,018	-	0,018	-	
1.4.1.	в т.ч. средства от техприсоединение потребителей к эл/сетям	0,070	0,034	0,017	-	0,017	0,034	0,018	-	0,018	-	
1.4.2.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	13,750	7,369	3,436	-	3,436	7,369	3,438	-	3,440	-	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2017 года



Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"

Н.М. Мамруков
2017 г.
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	-	-	-	34,6 МВА	34,6 МВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о техническом состоянии объекта
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
II квартал 2017 года**


 Утверждаю
 Генеральный директор ЗАО "НРЭС"
 Н.М. Мамруков
 2017 г.
 М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	иные объекты	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	34,6				2016	2017	+	-	-	-
2	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	34,6				2017	2018	+	-	-	-
3	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	34,6				2018	2019	+	-	-	-
4	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	34,6				2019	2020	+	-	-	-
5	Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ				95	2016	2020	+	-	-	-
6	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри			0,6		2015	2016	+	-	+	+
7	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей			0,2		2019	2020	-	-	-	-