

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"  
I квартал 2019 года



Утверждаю  
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"

Н.М. Мамруков  
2019 г.  
М. П.

| №№     | Наименование объекта  | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2019 год |         |       |      |       |      |       |      |       |      | Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение* |       |   |   | Причины отклонений  |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|-------|---|---|---|
|        |   |                                   | всего                         |         | 1 кв. |      | 2 кв. |      | 3 кв. |      | 4 кв. |      | всего   | за отчетный квартал | всего   | за отчетный квартал |   | млн. рублей | %     | в том числе за счет                                 |   |   |
|        |   |                                   | план**                        | факт*** | план  | факт | план  | факт | план  | факт | план  | факт |   |                     |   |                     |   |             |       | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупок процедур |   |
|        | <b>ВСЕГО</b>  |                                   | 14,075                        | -       | 3,519 | -    | 3,519 | -    | 3,519 | -    | 3,519 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 14,075  | - 14,075    | -100% |   |   |   |
| 1      | <b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>   | -                                 | 13,059                        | -       | 3,265 | -    | 3,265 | -    | 3,265 | -    | 3,265 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 13,059  | - 13,059    | -100% |   |   |   |
| 1.1    | <b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>                                      | -                                 | 13,059                        | -       | 3,265 | -    | 3,265 | -    | 3,265 | -    | 3,265 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 13,059  | - 13,059    | -100% |   |   |   |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1  | -                                 | -                             | -       | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -   | -                   | -   | -                   | -   | -           | -     |   |   |   |
| 1.1.2. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2  | -                                 | -                             | -       | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -   | -                   | -   | -                   | -   | -           | -     |   |   |   |
| 1.1.3. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4  | -                                 | 6,572                         | -       | 1,643 | -    | 1,643 | -    | 1,643 | -    | 1,643 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 6,572   | - 6,572     | -100% |   |   | Проведение работ запланировано на 3-4 кв. 2019 г.                         |
| 1.1.4. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5  | -                                 | 6,487                         | -       | 1,622 | -    | 1,622 | -    | 1,622 | -    | 1,622 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 6,487   | - 6,487     | -100% |   |   | Проведены торги. Оборудование закуплено. Ожидается поставка оборудования. |
| 2      | <b>Новое строительство</b>  | -                                 | 1,016                         | -       | 0,254 | -    | 0,254 | -    | 0,254 | -    | 0,254 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 1,016   | - 1,016     | -100% |   |   |   |
| 2.1    | <b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>                                      | -                                 | 0,314                         | -       | 0,079 | -    | 0,079 | -    | 0,079 | -    | 0,079 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 0,314   | - 0,314     | -100% |   |   |   |
| 2.1.1. | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ   | -                                 | 0,314                         | -       | 0,079 | -    | 0,079 | -    | 0,079 | -    | 0,079 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 0,314   | - 0,314     | -100% |   |   | Ведутся работы по проведению торгов и закупке оборудования.               |
| 2.2    | <b>Прочее новое строительство</b>   | -                                 | 0,701                         | -       | 0,175 | -    | 0,175 | -    | 0,175 | -    | 0,18  | -    | -   | -                   | -   | -                   | 0,701   | - 0,701     | -100% |   |   |   |
| 2.2.1. | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри             | -                                 | 0,467                         | -       | 0,117 | -    | 0,117 | -    | 0,117 | -    | 0,117 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 0,467   | - 0,467     | -100% |   |   | Проведение работ запланировано на 2-3 кв. 2019 г.                         |
| 2.2.2. | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | -                                 | 0,234                         | -       | 0,059 | -    | 0,059 | -    | 0,059 | -    | 0,059 | -    | -   | -                   | -   | -                   | 0,234   | - 0,234     | -100% |   |   | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию в 2018 г.           |

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы  
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"  
I квартал 2019 года



Утверждаю  
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"

Н. М. Мамруков  
2019  
13.05  
М. П.

| №№         | Наименование объекта*   | Планный объем финансирования, млн. руб.** |     |     |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |     |     |                          |                | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |     |     |                          | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |     |     |                          | Характеристики создаваемых объектов |                          |                              |               |                      |                          |                              |  |               |                          |                              |          |                       |                  |              |   |   |   |
|------------|---|---|-----|-----|--------------------------|--------|--|-----|-----|--------------------------|----------------|---|-----|-----|--------------------------|--|-------|-----|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|---|---|---|
|            |   | Всего                                     | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего                                  | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие         | Всего   | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие   | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие                              | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | температура, град. С | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | тип и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, кВт | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля, провода | прежестность, км | Иные объекты |   |   |   |
|            | <b>ВСЕГО</b>  | 14,075                                    | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | -14,074        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - |   |
| <b>1</b>   | <b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>   | <b>13,059</b>                             | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | <b>-13,059</b> | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - |   |
| <b>1.1</b> | <b>Энергобережение и повышение энергетической эффективности</b>                                       | <b>13,059</b>                             | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | <b>-13,059</b> | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 1.1.1      | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1  | -   | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | -              | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 1.1.2      | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2  | -   | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | -              | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 1.1.3      | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4  | 6,572                                     | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | - 6,572        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 1.1.4      | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5  | 6,487                                     | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | - 6,487        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| <b>2</b>   | <b>Новое строительство</b>  | <b>1,016</b>                              | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | <b>- 1,015</b> | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| <b>2.1</b> | <b>Энергобережение и повышение энергетической эффективности</b>                                       | <b>0,314</b>                              | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | <b>- 0,314</b> | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 2.1.1      | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ   | 0,314                                     | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | - 0,314        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| <b>2.2</b> | <b>Прочее новое строительство</b>   | <b>0,701</b>                              | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | <b>- 0,701</b> | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 2.2.1      | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри             | 0,467                                     | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | - 0,467        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - | - |
| 2.2.2      | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | 0,234                                     | -   | -   | -                        | -      | -                                      | -   | -   | -                        | - 0,234        | -   | -   | -   | -                        | -  | -     | -   | -   | -                        | -                                   | -                        | -                            | -             | -                    | -                        | -                            | -  | -             | -                        | -                            | -        | -                     | -                | -            | - | - |   |

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"  
I квартал 2019 года



| №№        | Источник финансирования   | Объем финансирования<br>2019 год |          |              |          |              |          |              |          |              |          | Причины отклонений |
|-----------|---|----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------|
|           |   | всего                            |          | 1 кв.        |          | 2 кв.        |          | 3 кв.        |          | 4 кв.        |          |                    |
|           |   | план*                            | факт**   | план         | факт     | план         | факт     | план         | факт     | план         | факт     |                    |
| <b>1</b>  | <b>Собственные средства</b>   | <b>14,075</b>                    | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> |                    |
| 1.1.      | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                    | 11,044                           | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        |                    |
| 1.1.1.    | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 11,044                           | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        | 2,761        | -        |                    |
| 1.1.2.    | в т. ч. прибыль со свободного сектора                                   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.1.3.    | в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.1.3.1.  | в т. ч. от технологического присоединения генерации                     | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.1.3.2.  | в т. ч. от технологического присоединения потребителей                  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.1.4.    | Прочая прибыль  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.2.      | Амортизация   | 0,814                            | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        |                    |
| 1.2.1.    | Амортизация, учтенная в тарифе  | 0,814                            | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        | 0,204        | -        |                    |
| 1.2.2.    | Прочая амортизация  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.2.3.    | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                              | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.3.      | Возврат НДС   | 2,147                            | -        | 0,537        | -        | 0,537        | -        | 0,537        | -        | 0,537        | -        |                    |
| 1.4.      | Прочие собственные средства   | 0,070                            | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        |                    |
| 1.4.1.    | в т.ч. средства от техприсоединение потребителей к эл/сетям             | 0,070                            | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        | 0,018        | -        |                    |
| 1.4.2.    | в т.ч. средства допэмиссии  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 1.5.      | Остаток собственных средств на начало года                              | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| <b>2.</b> | <b>Привлеченные средства, в т. ч.:</b>                                  | <b>-</b>                         | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |                    |
| 2.1.      | Кредиты   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.2.      | Облигационные займы   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.3.      | Займы организаций   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.4.      | Бюджетное финансирование  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.5.      | Средства внешних инвесторов   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.6.      | Использование лизинга   | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
| 2.7.      | Прочие привлеченные средства  | -                                | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -            | -        |                    |
|           | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                  | <b>14,075</b>                    | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> | <b>3,519</b> | <b>-</b> |                    |
|           | для ОГК/ЛГК, в том числе  |                                  |          |              |          |              |          |              |          |              |          |                    |
|           | ДПМ   |                                  |          |              |          |              |          |              |          |              |          |                    |
|           | вне ДПМ   |                                  |          |              |          |              |          |              |          |              |          |                    |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов  
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"  
I квартал 2019 года



Утверждаю  
генеральный директор ЗАО "НРЭС"

Н.М. Мамруков  
-13-05-2019 г.  
М. П.

| №<br>п/п | Наименование проекта  | Ввод мощностей              |       |         |       |       |                             |       |         |       |       | Вывод мощностей             |       |         |       |       |                             |       |         |    |    |
|----------|---|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|----|----|
|          |   | план*                       |       |         |       |       | факт                        |       |         |       |       | план*                       |       |         |       |       | факт                        |       |         |    |    |
|          |   | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |       |         |       |       | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |       |         |       |       | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |       |         |       |       | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |       |         |    |    |
| 1 кв.    | 2 кв.   | 3 кв.                       | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.                       | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.                       | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.                       | 4 кв. | 2019 г. |    |    |
| 1        | 2   | 3                           | 4     | 5       | 6     | 7     | 8                           | 9     | 10      | 11    | 12    | 13                          | 14    | 15      | 16    | 17    | 18                          | 19    | 20      | 21 | 22 |
| 1        | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1  | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 2        | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2  | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 3        | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4  | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 4        | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5  | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 5        | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ   | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 6        | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри             | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |
| 7        | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -     | -     | -                           | -     | -       | -  | -  |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о техническом состоянии объекта**  
**ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"**  
**I квартал 2019 года**



Утверждаю  
генеральный директор ЗАО "НРЭС"

М. П. Мамруков  
2019 г.  
М. П.

| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы  | Технические характеристики |                       |              |              | Сроки реализации проекта |                          | Наличие исходно-разрешительной документации       |  |  |                                    |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------------|
|       |   | мощность, МВт, МВА         | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | иные объекты | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | Заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | Разрешение на строительство (+; -) |
| 1     | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1  |                            |                       |              |              | 2016                     | 2017                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 2     | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2  |                            |                       |              |              | 2017                     | 2018                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 3     | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4  |                            |                       |              |              | 2018                     | 2018                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 4     | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5  |                            |                       |              |              | 2019                     | 2020                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 5     | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ   |                            |                       |              |              | 2016                     | 2020                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 6     | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри             |                            |                       |              |              | 2015                     | 2020                     | +   | -  | -  | -                                  |
| 7     | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей |                            |                       |              |              | 2017                     | 2020                     | +   | -  | -  | -                                  |